



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura de Santa Maria do Oeste	<b>APelido Empreendimento</b> PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	14.206.815,67	% Período:	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25
				0,50%	0,49%	3,09%	3,09%	7,55%	7,55%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,41%	9,41%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.610,92	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	ADEQUAÇÃO E TERRAPLANAGEM	1.104.389,20	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.3.	DRENAGEM	295.042,87	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
1.4.	BASE/SUB BASE	5.992.872,96	% Período:			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
						5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.5.	REVESTIMENTO	6.671.851,48	% Período:					5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
								5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1.6.	LOMBADAS	972,33	% Período:												
1.7.	SINALIZAÇÃO	140.075,91	% Período:												

<b>Total: R\$ 14.206.815,67</b>		%:	0,50%	0,49%	3,09%	3,09%	7,55%	7,55%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,41%	9,41%
Período:	Repasso:	71.582,52	69.971,61	439.586,85	439.586,86	1.072.823,07	1.072.823,08	1.406.415,65	1.406.415,65	1.406.415,65	1.406.415,66	1.406.415,66	1.336.444,04	1.336.444,05
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	<b>Investimento:</b>	<b>71.582,52</b>	<b>69.971,61</b>	<b>439.586,85</b>	<b>439.586,86</b>	<b>1.072.823,07</b>	<b>1.072.823,08</b>	<b>1.406.415,65</b>	<b>1.406.415,65</b>	<b>1.406.415,65</b>	<b>1.406.415,66</b>	<b>1.406.415,66</b>	<b>1.336.444,04</b>	<b>1.336.444,05</b>
	%:	0,50%	1,00%	4,09%	7,18%	14,74%	22,29%	32,19%	42,09%	51,99%	61,89%	71,29%	80,70%	
	Repasso:	71.582,52	141.554,13	581.140,98	1.020.727,84	2.093.550,91	3.166.373,99	4.572.789,64	5.979.205,29	7.385.620,94	8.792.036,60	10.128.480,64	11.464.924,69	
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>71.582,52</b>	<b>141.554,13</b>	<b>581.140,98</b>	<b>1.020.727,84</b>	<b>2.093.550,91</b>	<b>3.166.373,99</b>	<b>4.572.789,64</b>	<b>5.979.205,29</b>	<b>7.385.620,94</b>	<b>8.792.036,60</b>	<b>10.128.480,64</b>	<b>11.464.924,69</b>	

Santa Maria do Oeste/PR  
**Local**

sexta-feira, 19 de abril de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Bruno Cesar de Campos**  
**CREA/CAU: 171.596/D - PR**  
**ART/RRT: 1720235019996**



**CRONOGRAMA FÍSIC**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente TOMADOR</b> Prefeitura de Santa Maria do Oeste	<b>ApELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE	<b>DESCRiÇÃO DO LOTE</b> PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE
-------------------------	-----------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26
1.	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>	14.206.815,67	% Período:	6,81%	6,81%	2,84%	2,85%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.610,92	% Período:												
1.2.	ADEQUAÇÃO E TERRAPLANAGEM	1.104.389,20	% Período:												
1.3.	DRENAGEM	295.042,87	% Período:												
1.4.	BASE/SUB BASE	5.992.872,96	% Período:	5,00%	5,00%										
1.5.	REVESTIMENTO	6.671.851,48	% Período:	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%								
1.6.	LOMBADAS	972,33	% Período:				100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO	140.075,91	% Período:			50,00%	50,00%								
<b>Total: R\$ 14.206.815,67</b>				%:	6,81%	6,81%	2,84%	2,85%							
				Repasso:	966.828,80	966.828,79	403.630,53	404.602,86							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>966.828,80</b>	<b>966.828,79</b>	<b>403.630,53</b>	<b>404.602,86</b>							
				%:	87,51%	94,31%	97,15%	100,00%							
				Repasso:	12.431.753,49	13.398.582,28	13.802.212,81	14.206.815,67							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				<b>Investimento:</b>	<b>12.431.753,49</b>	<b>13.398.582,28</b>	<b>13.802.212,81</b>	<b>14.206.815,67</b>							

Santa Maria do Oeste/PR  
**Local**

sexta-feira, 19 de abril de 2024  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Bruno Cesar de Campos**  
**CREA/CAU: 171.596/D - PR**  
**ART/RRT: 1720235019996**