



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079414-76	Nº SICONV 918742/2021	PROPONENTE TOMADOR MINISTERIO DES. REGIONAL	APELIDO EMPREENDIMENTO RUA PROF. LURDES TERESINHA TOMEM	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
----------------------------------	---------------------------------	---	---	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	PAVIMENTAÇÃO RUA PROFESSORA LURDES TERESINHA TOMEM	343.136,56	% Período:	14,84%	29,62%	26,88%	28,66%								
1.1.	TERRAPLANAGEM	8.927,58	% Período:	100,00%											
1.2.	BASE / SUB-BASE	78.061,97	% Período:		100,00%										
1.3.	REVESTIMENTO	153.760,16	% Período:			59,99%	40,01%								
1.4.	MEIO FIO E SARGETA	23.564,71	% Período:		100,00%										
1.5.	PAISAGISMO/ URBANISMO	31.725,23	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	4.473,44	% Período:				100,00%								
1.7.	DRENAGEM	41.986,79	% Período:	100,00%											
1.8.	ENSAIOS	636,68	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 343.136,56				%:	14,84%	29,62%	26,88%	28,66%							
				Repasso:	49.819,10	99.440,48	90.260,33	96.235,09							
				Contrapartida:	1.095,27	2.186,20	1.984,37	2.115,72							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	50.914,37	101.626,68	92.244,70	98.350,81							
				%:	14,84%	44,45%	71,34%	100,00%							
				Repasso:	49.819,10	149.259,58	239.519,91	335.755,00							
				Contrapartida:	1.095,27	3.281,47	5.265,84	7.381,56							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	50.914,37	152.541,05	244.785,75	343.136,56							

SANTA MARIA DO OESTE

Local

quarta-feira, 11 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaime Luiz de Oliveira

CREA/CAU: CREA PR/29087-D

ART/RRT: