



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APelido EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	DESCRiÇÃO DO LOTE AGENOR DE OLIVEIRA E TRAVESSAS
------------------	----------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25
1.	RUA AGENOR DE OLIVEIRA E TRAVESSAS	937.470,62	% Período:	7,65%	16,83%	23,47%	22,15%	22,12%	7,78%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.590,93	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO E TERRAPLANAGEM	70.144,62	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	51.530,03	% Período:		100,00%										
1.4.	BASE/SUB BASE	151.728,01	% Período:		70,00%	30,00%									
1.5.	MEIO-FIO E SARJETA	33.067,76	% Período:		70,00%	30,00%									
1.6.	RECAPE	349.097,04	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	190.355,02	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	URBANIZAÇÃO	34.003,45	% Período:					100,00%							
1.9.	SINALIZAÇÃO	55.953,76	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 937.470,62															
			%:	7,65%	16,83%	23,47%	22,15%	22,12%	7,78%						
	Período:	Repassé:		-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida:		71.735,55	157.739,64	220.066,92	207.616,28	207.356,75	72.955,48						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		71.735,55	157.739,64	220.066,92	207.616,28	207.356,75	72.955,48						
	Acumulado:	%:		7,65%	24,48%	47,95%	70,10%	92,22%	100,00%						
		Repassé:		-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida:		71.735,55	229.475,19	449.542,11	657.158,39	864.515,14	937.470,62						
		Outros:		-	-	-	-	-	-						
		Investimento:		71.735,55	229.475,19	449.542,11	657.158,39	864.515,14	937.470,62						

Santa Maria do Oeste/PR

Local

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Cesar de Campos

CREA/CAU: 171.596/D - PR

ART/RRT: 1720240499097