



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura de Santa Maria do Oeste	APelido EMPREENDIMENTO PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE	DESCRiÇÃO DO LOTE PAV. EM CBUQ NA ESTRADA ATÉ A COM. OURO VERDE
------------------	--------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	14.554.243,42	% Período:	0,60%	2,33%	5,20%	7,52%	9,82%	15,20%	17,92%	15,71%	8,67%	8,79%	4,05%	4,19%	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.111,97	% Período:	100,00%												
1.2.	ADEQUAÇÃO E TERRAPLANAGEM	1.311.694,14	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%			
1.3.	DRENAGEM	358.561,44	% Período:	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	5,00%	5,00%			
1.4.	BASE/SUB BASE	5.104.255,02	% Período:		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%		
1.5.	REVESTIMENTO	6.681.518,96	% Período:			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
1.6.	PROTEÇÃO LATERAL, GUIAS E SARJETAS	985.609,93	% Período:						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
1.7.	LOMBADA	2.431,98	% Período:												100,00%	
1.8.	SINALIZAÇÃO	107.059,98	% Período:						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
Total: R\$ 14.554.243,42				%:	0,60%	2,33%	5,20%	7,52%	9,82%	15,20%	17,92%	15,71%	8,67%	8,79%	4,05%	4,19%
Período:	Repassé:	84.556,91	330.639,73	738.260,11	1.068.899,83	1.395.000,98	2.159.888,63	2.545.444,28	2.232.330,67	1.231.962,53	1.249.488,65	575.221,65	595.121,70			
	Contrapartida:	2.067,84	8.085,80	18.054,15	26.139,95	34.114,76	52.820,09	62.248,85	54.591,66	30.127,65	30.556,25	14.067,05	14.553,70			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	86.624,75	338.725,53	756.314,26	1.095.039,78	1.429.115,74	2.212.708,71	2.607.693,14	2.286.922,33	1.262.090,17	1.280.044,91	589.288,69	609.675,41			
Acumulado:	%:	0,60%	2,92%	8,12%	15,64%	25,46%	40,67%	58,58%	74,30%	82,97%	91,76%	95,81%	100,00%			
	Repassé:	84.556,91	415.196,64	1.153.456,75	2.222.356,58	3.617.357,56	5.777.246,19	8.322.690,47	10.555.021,14	11.786.983,67	13.036.472,32	13.611.693,97	14.206.815,67			
	Contrapartida:	2.067,84	10.153,64	28.207,79	54.347,74	88.462,50	141.282,59	203.531,44	258.123,10	288.250,75	318.807,00	332.874,05	347.427,75			
	Investimento:	86.624,75	425.350,28	1.181.664,54	2.276.704,32	3.705.820,06	5.918.528,77	8.526.221,91	10.813.144,24	12.075.234,41	13.355.279,32	13.944.568,01	14.554.243,42			

Santa Maria do Oeste/PR

Local

segunda-feira, 4 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruno Cesar de Campos

CREA/CAU: 171.596/D

ART/RRT: 1720235019996