

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	SANTA MARIA DO OESTE	PRIORIDADE Nº 53	SAM	47
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	Estrada Rural Piquiri	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025		
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		26/11/2025 - qua
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 12		Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 12.964.069,33	Valor total Mão de Obra: R\$ 4.720.422,96 36,41%	Valor total dos Materiais: R\$ 8.243.646,37 63,59%	

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 12.964.069,33	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 989.921,76	Iniciará na Estaca 0+PP com 1 placa de obra; terraplenagem no trecho entre as estacas 00 e 103; aplicação do macadame seco e brita graduada no mesmo trecho da estaca 00 a 83; ensaios tecnológicos da estaca 00 e 83.
Medição 2	30	R\$ 837.558,85	Iniciará na Estaca 103 com terraplenagem no trecho entre as estacas 103 a 207; aplicação do macadame seco e brita graduada no mesmo trecho da estaca 83 a 166; ensaios tecnológicos da estaca 83 e 166.
Medição 3	30	R\$ 1.151.705,98	Iniciará na Estaca 207 com terraplenagem no trecho entre as estacas 207 a 311; aplicação do macadame seco e brita graduada no mesmo trecho da estaca 166 a 207; ensaios tecnológicos da estaca 166 a 207 e início do meio fio e sarjetas da estaca 0 a 83.
Medição 4	30	R\$ 1.157.417,27	Iniciará na Estaca 311 com terraplenagem no trecho entre as estacas 311 a 415; aplicação do macadame seco e brita graduada no mesmo trecho da estaca 207 a 249; ensaios tecnológicos da estaca 207 a 249 e meio fio e sarjetas da estaca 83 a 166.
Medição 5	30	R\$ 1.114.711,77	Iniciará com aplicação do macadame seco e brita graduada no trecho da estaca 249 a 332; ensaios tecnológicos da estaca 249 a 332; meio fio e sarjetas da estaca 166 a 249 e drenagem.
Medição 6	30	R\$ 1.053.568,82	Iniciará com aplicação do macadame seco e brita graduada no trecho da estaca 332 a 415; ensaios tecnológicos da estaca 332 a 415 e meio fio e sarjetas da estaca 249 a 332.
Medição 7	30	R\$ 1.325.491,59	Iniciará com aplicação do revestimento no trecho da estaca 0 a 69; ensaios tecnológicos da estaca 0 a 69 e meio fio e sarjetas da estaca 332 a 415.
Medição 8	30	R\$ 1.031.005,83	Iniciará com aplicação do revestimento no trecho da estaca 69 a 138; ensaios tecnológicos da estaca 69 a 138 e sinalização da estaca 0 a 83.
Medição 9	30	R\$ 1.039.428,01	Iniciará com aplicação do revestimento no trecho da estaca 138 a 207; ensaios tecnológicos da estaca 138 a 207 e sinalização da estaca 83 a 166.
Medição 10	30	R\$ 1.109.508,49	Iniciará com aplicação do revestimento no trecho da estaca 207 a 276; ensaios tecnológicos da estaca 207 a 276 e sinalização da estaca 166 a 249.
Medição 11	30	R\$ 1.076.875,54	Iniciará com aplicação do revestimento no trecho da estaca 276 a 345; ensaios tecnológicos da estaca 276 a 345 e sinalização da estaca 249 a 332.
Medição 12	30	R\$ 1.076.875,42	Iniciará com aplicação do revestimento no trecho da estaca 345 a 415; ensaios tecnológicos da estaca 345 a 415 e sinalização da estaca 332 a 415.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP5063458544/D - ART/RRT Nº 1720254412517	OSCAR DELGADO