



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1092962-2024	957157	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
1.	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO I	515.479,16	% Período:	31,75%	30,26%	24,19%	13,80%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.220,95	% Período:	100,00%											
1.2.	PISO DA QUADRA	144.426,51	% Período:	100,00%											
1.3.	ALVENARIA	28.112,21	% Período:		100,00%										
1.4.	PINTURA GERAL	115.106,17	% Período:			100,00%									
1.5.	FUNDAÇÃO E PILARES e VIGAS E LAGE	57.438,90	% Período:		100,00%										
1.6.	COBERTURA EM ESTRUTURA METALIC	15.977,42	% Período:		100,00%										
1.7.	ESQUADRIAS ED PORTAS	54.437,03	% Período:		100,00%										
1.8.	PINTURA DE BANHEIROS	9.603,33	% Período:			100,00%									
1.9.	INSTALAÇÕES SANITARIAS	16.018,39	% Período:				100,00%								
1.10.	AREA EXTERNA e PREVENÇÃO DE INC	55.138,25	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 515.479,16			%:	31,75%	30,26%	24,19%	13,80%								
Período:	Repasso:	121.272,27		115.579,54	92.416,99	52.731,20									
	Contrapartida:	42.375,19		40.386,02	32.292,51	18.425,44									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	163.647,46		155.965,56	124.709,50	71.156,64									
Acumulado:	%:	31,75%		62,00%	86,20%	100,00%									
	Repasso:	121.272,27		236.851,81	329.268,80	382.000,00									
	Contrapartida:	42.375,19		82.761,21	115.053,72	133.479,16									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	163.647,46		319.613,02	444.322,52	515.479,16									
Administração Local:															

SANTA MARIA DO OESTE/PR.
Local
terça-feira, 15 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: JAIME LUIZ DE OLIVEIRA
CREA/CAU: CREA/29087-D
ART/RRT: 1720245913827