



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Santa Maria do Oeste	Reforma Escola Anibal Martins	Reforma Escola Anibal Martins

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	Reforma Escola Anibal Martins	249.952,21	% Período:	25,36%	24,76%	24,89%	25,00%								
						0,00%	10,00%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.437,37	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	FORRO	62.254,72	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
1.3.	PAREDES	662,00	% Período:		50,00%	50,00%									
					50,00%	50,00%									
1.4.	TROCA DOS QUADROS NEGROS	15.809,64	% Período:			50,00%	50,00%								
						50,00%	50,00%								
1.5.	PORTAS	27.624,66	% Período:	50,00%	50,00%										
				50,00%	50,00%										
1.6.	CALÇADA	8.931,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.7.	ÁREA EXTERNA	129.769,43	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.8.	ITENS DIVERSOS	2.462,83	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
					25,00%	25,00%	50,00%								
Total: R\$ 249.952,21															
				%:	25,36%	24,76%	24,89%	25,00%							
				Repass:	63.375,89	61.885,23	62.203,19	62.487,90							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	63.375,89	61.885,23	62.203,19	62.487,90							
				%:	25,36%	50,11%	75,00%	100,00%							
				Repass:	63.375,89	125.261,12	187.464,31	249.952,21							
				Contrapartida:	-	-	-	-							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	63.375,89	125.261,12	187.464,31	249.952,21							

Santa Maria do Oeste
Local
terça-feira, 1 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Kawane Lais Rodrigues Martins
CREA/CAU: 203.031/D - PR
ART/RRT: