

SEAB 2025	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO								PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																				
Município:	SANTA MARIA DO OESTE		SAM	47	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	53	Repasso do Concedente		R\$ 12.964.069,33	100,00%							
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1	Data	25/11/2025	Dias	30	Data	04/01/2026	Sigla	SEAB	Nº		nº dias	360	Ok o nº de DIAS					Contrapartida do Proponente	R\$ -						
Quantidade:	49.800,00		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																									
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Valor Total	12.964.069,33	100,00%							
			12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
			Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30																										
			Data Início	4/1/26	4/2/26	7/3/26	7/4/26	8/5/26	8/6/26	9/7/26	9/8/26	9/9/26	10/10/26	10/11/26	11/12/26														
			Data Fim	3/2/26	6/3/26	6/4/26	7/5/26	7/6/26	8/7/26	8/8/26	8/9/26	9/10/26	9/11/26	10/12/26	10/1/27														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																		1	4.203,80	0,00						
2	TERRAPLENAGEM	%	40,00	20,00	20,00	20,00															4	708.158,80	0,05						
3	DRENAGEM	%					100,00														1	61.142,95	0,00						
4	BASE / SUB-BASE	%	16,98	16,98	16,05	16,05	16,98	16,98													6	4.055.939,42	0,31						
5	REVESTIMENTO	%							16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67							6	5.725.127,92	0,44						
6	MEIO-FIO E SARJETA	%			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00												5	1.759.651,21	0,14						
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%																				-	-						
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%								13,60	13,60	30,01	21,40	21,40							5	478.564,03	0,04						
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																				-	-						
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																				-	-						
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%	8,10	4,29	4,29	7,62	7,62	7,62	11,31	6,85	11,76	6,85	11,85	11,85							12	171.281,20	0,01						
TOTAIS																						12.964.069,33	1,00						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	4.203,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4.203,80	0,03%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	283.263,55	141.631,80	141.631,80	141.631,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	708.158,80	5,46%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	61.142,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61.142,95	0,47%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	688.583,77	688.583,77	650.802,17	650.802,17	688.583,77	688.583,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.055.939,42	31,29%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	954.188,00	954.188,00	954.188,01	954.188,01	954.188,01	954.187,89	-	-	-	-	-	6	5.725.127,92	44,16%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	351.928,73	351.928,73	351.930,33	351.930,33	351.933,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.759.651,21	13,57%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	65.091,93	65.091,92	143.594,58	102.392,80	102.392,80	-	-	-	-	-	5	478.564,03	3,69%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	13.870,64	7.343,28	7.343,28	13.054,72	13.054,72	13.054,72	19.370,50	11.725,90	20.148,08	11.725,90	20.294,73	20.294,73	-	-	-	-	-	12	171.281,20	1,32%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	989.921,76	837.558,85	1.151.705,98	1.157.417,27	1.114.711,77	1.053.568,82	1.325.491,59	1.031.005,83	1.039.428,01	1.109.508,49	1.076.875,54	1.076.875,42	-	-	-	-	-		12.964.069,33	100,00%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	989.921,76	837.558,85	1.151.705,98	1.157.417,27	1.114.711,77	1.053.568,82	1.325.491,59	1.031.005,83	1.039.428,01	1.109.508,49	1.076.875,54	1.076.875,42	-	-	-	-	-		12.964.069,33	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	7,64%	6,46%	8,88%	8,93%	8,60%	8,13%	10,22%	7,95%	8,02%	8,56%	8,31%	8,31%							12.964.069,33	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	7,64%	14,10%	22,98%	31,91%	40,51%	48,63%	58,86%	66,81%	74,83%	83,39%	91,69%	100,00%							OK	OK						
Resp. Técnico:			Assinatura:								Prefeito(a):					Assinatura:					data:								
Fábia Roberta Pereira Eleutério de Oliveira - CREA/SP5063458544/D - ART/RRT Nº 1720254412517											OSCAR DELGADO																		
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de AGOSTO/25 SINAPI de SETEMBRO/2025					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):					26/11/2025 - qua										