



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPOSITOR TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de Santa Maria do Oeste	Reforma Escola José Félix Grande	Reforma Escola José Félix Grande

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	Reforma Escola José Félix Grande	553.754,82	% Período:	22,29%	24,33%	27,31%	26,07%								
		1\$		#####	#####	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.437,37	% Período:	100,00%											
		2\$		100,00%											
		2.437,37			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	COBERTURA	374.450,46	% Período:	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
		2\$		20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
		74.890,09		74.890,09	74.890,09	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	PAREDES	28.051,11	% Período:			50,00%	50,00%								
		2\$				50,00%	50,00%								
				-	-	14.025,56	14.025,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	TROCA DOS QUADROS NEGROS	18.028,80	% Período:				100,00%								
		2\$					100,00%								
				-	-	-	18.028,80	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PORTAS	21.555,26	% Período:		100,00%										
		2\$			100,00%										
				-	21.555,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	VIDROS	1.816,32	% Período:			100,00%									
		2\$				100,00%									
				-	-	1.816,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	MANUTENÇÃO GERAL	15.231,02	% Período:		100,00%										
		2\$			100,00%										
				-	15.231,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	ÁREA EXTERNA	92.184,48	% Período:	50,00%	25,00%	25,00%									
		2\$		50,00%	25,00%	25,00%									
				46.092,24	23.046,12	23.046,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total: R\$ 553.754,82			%:	22,29%	24,33%	27,31%	26,07%								
Período:	Repassar:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			123.419,70	134.722,49	151.223,14	144.389,49								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			123.419,70	134.722,49	151.223,14	144.389,49								
Acumulado:	%:			22,29%	46,62%	73,93%	100,00%								
	Repassar:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			123.419,70	258.142,19	409.365,33	553.754,82								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			123.419,70	258.142,19	409.365,33	553.754,82								

Santa Maria do Oeste

Local

quinta-feira, 6 de março de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Kawane Lais Rodrigues Martins

CREA/CAU: 203.301/D - PR

ART/RRT: