

CONTRATO	RUA	METRAGEM (M²)	TIPO DE PAVIMENTO	VALOR PROJETADO	VALOR LICITADO	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO OU PREV. P/ TÉRMINO	VALOR MEDIDO/PAGO	% CONCLUÍDO	STATUS
<b>FINISA</b>										
71/2022	JARDIM TROPICAL - LIDIO TOMEM JARDIM TROPICAL - JOAQUIM NUNES JARDIM TROPICAL - MARIANO GULANOSKI JARDIM TROPICAL - VALDEMAR NERI MACHADO JARDIM TROPICAL - NAIR FERRI DAMINSKI	4.614,70	ASFÁLTICA	777.886,90	764.951,34	02/05/2022	02/05/2023	764.951,34	100,00%	Concluída
72/2022	PEDRO EURICH	2.089,26	POLIÉDRICA	175.421,53	175.421,53	02/05/2022	02/05/2023	175.421,53	100,00%	Concluída
73/2022	JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA	5.018,43	ASFÁLTICA	1.127.149,21	1.107.965,86	01/06/2022	24/03/2023	1.107.965,86	100,00%	Concluída
93/2022	JARDIM SANTA CLARA - JULIO GOLANOSKI JARDIM SANTA CLARA - PROFª IRLENE TEREZINHA STACHERA JARDIM SANTA CLARA - MIGUEL KULICZ JARDIM SANTA CLARA - ADOLFO CIPRIANO PEREIRA JARDIM SANTA CLARA - JOÃO KULICZ	6.068,54	ASFÁLTICA	798.515,26	699.755,78	02/05/2022	02/03/2023	699.755,78	100,00%	Concluída
95/2022	JOÃO TOMEM	2.826,75	ASFÁLTICA	441.473,82	373.360,63	01/06/2022	02/03/2023	373.360,63	100,00%	Concluída
105/2022	CELSO FERREIRA JORGE AGENOR DE OLIVEIRA VERCI GRANDE	3.728,86	ASFÁLTICA	595.438,24	538.562,46	01/06/2022	02/03/2023	509.410,37	100,00%	Concluída
103/2022	SANTO ANTONIO - NOEL ANTONIO DE OLIVEIRA SANTO ANTONIO - EUCLIDES ARIAS SANTO ANTONIO - ARISTEU PEREIRA SANTO ANTONIO - GERMINA MACIEL DE OLIVEIRA SANTO ANTONIO - VIRGILIO M. DE MORAES SANTO ANTONIO - JOÃO MARIA MONTEIRO	11.383,23	POLIÉDRICA	947.180,90	947.180,90	02/05/2022	17/04/2023	947.180,90	100,00%	Concluída
119/2022	BAIRRO VILA DEUS - FRANCISCO TEIXEIRA BAIRRO VILA DEUS - TRV SANTA MARIA BAIRRO VILA DEUS - TRV RUBENS S. RIBAS	4.080,11	ASFÁLTICA	577.682,07	495.986,13	01/06/2022	02/03/2023	495.986,13	100,00%	Concluída
82/2023	SAO MANOEL - DINO BATISTA 2º TRECHO	3.581,86	ASFÁLTICA	798.404,36	794.321,21	10/05/2023	16/09/2023	794.321,21	100,00%	Concluída
107/2023	JOÃO PRESTES CARVALHO	3.741,88	ASFÁLTICA	996.867,71	849.191,53	17/07/2023	17/01/2024	849.191,53	100,00%	Concluída
060/2020	SÃO JOSÉ - ESTR. RURAIS - SEAB	1.828,20	POLIÉDRICA	159.871,68	159.871,68	14/08/2020	26/09/2023	159.871,68	100,00%	Concluída
	AGENOR DE OLIVEIRA GENEROSO KARPINSKI VITOR GRANDE CELSO FERREIRA JORGE VERCI GRANDE GERMANO WENDLER JOAQUIM MONTEIRO SOBRINHO	5.572,40	ASFÁLTICA	937.470,62	-			-	0,00%	Andamento
	LURDES TEREZINHA TOMEM VILA DEUS	5.577,52	ASFÁLTICA	1.459.662,56	-			-	0,00%	Andamento
<b>TOTAIS</b>					<b>10.015.316,03</b>	<b>7.128.860,22</b>		<b>6.877.416,96</b>		

CONTRATO	RUA	METRAGEM (M²)	TIPO DE PAVIMENTO	VALOR PROJETADO	VALOR LICITADO	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO OU PREV. P/ TÉRMINO	VALOR MEDIDO/PAGO	% CONCLUÍDO	STATUS
<b>CONVENIOS</b>										
146/2023	ALEXANDRE KORDIAK	5.691,67	ASFÁLTICA	1.255.331,15	1.242.517,39	09/08/2023	09/02/2024	1.242.517,39	100,00%	Andamento
139/2021	SÃO MANOEL - DINO BATISTA 1º TRECHO	4.095,35	ASFÁLTICA	360.860,70	352.371,87	06/12/2019	25/04/2022	352.371,87	100,00%	Concluída
140/2021	JOAQUIM MONTEIRO SOBRINHO ARTUR GUIMARÃES	3.585,49	ASFÁLTICA	481.891,02	481.891,02	01/04/2022	20/12/2022	475.825,37	100,00%	Concluída
241/2023	AGENOR DE OLIVEIRA	2.119,71	ASFÁLTICA	435.997,50	434.434,01	21/12/2023	18/06/2024	30.626,19	7,05%	Andamento
83/2023	PROFª LURDES TEREZINHA TOMEM 1º TRECHO	2.093,60	ASFÁLTICA	343.136,56	340.992,72	09/08/2023	06/04/2023	340.992,72	100,00%	Andamento
141/2023	SÃO JOSÉ - MIGUEL BAGNHUK SÃO JOSÉ - PEDRO MORAES DE OLIVEIRA	4.240,02	ASFÁLTICA	569.216,18	461.268,55	14/03/2024	12/07/2024	-	0,00%	Andamento
012/2023	CHAPÉU DO SOL - SEAB	30.000,00	POLIÉDRICA	1.588.062,18	1.588.062,18	01/03/2023	24/06/2024	1.073.751,93	67,61%	Andamento
240/2023	SÃO JOSÉ - BERNARDINO GRANDE	1.679,74	ASFÁLTICA	334.089,64	332.959,88	21/12/2023	18/06/2024	30.957,35	9,30%	Andamento
203/2023	SÃO JOSÉ - GENEROSO WALTER SÃO JOSÉ - BERNARDINO GRANDE SÃO JOSÉ - JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS SÃO JOSÉ - ROSA BERGER GRANDE SÃO JOSÉ - RUA A	3.593,66	ASFÁLTICA	493.012,97	418.274,62	14/03/2024	14/07/2024	-	0,00%	Andamento
205/2023	SÃO JOSÉ - PEDRO BECHER SÃO JOSÉ - BERNARDINO GRANDE	1.775,48	ASFÁLTICA	367.436,83	299.945,67	14/03/2024	13/09/2024	-	0,00%	Andamento
230/2023	IRMÃ ESTER PAVA JOAO MARIA MONTEIRO	4.149,82	ASFÁLTICA	987.172,87	855.537,67	14/03/2024	13/09/2024	-	0,00%	Andamento
	ESTRADA OURO VERDE - ITAIPU	76.669,02	ASFÁLTICA	15.733.702,31	-			-	0,00%	Andamento
<b>TOTAIS</b>				<b>22.949.909,91</b>	<b>6.808.255,58</b>			<b>3.547.042,82</b>		
<b>RECURSOS PROPRIOS</b>										
007/2022	JOSÉ SCHEREINER	11.328,00	ASFÁLTICA	1.510.055,08	1.410.461,21	01/04/2022	17/04/2023	1.410.461,21	100,00%	Concluída
133/2021	CASCALHAMENTO ASSENT. ARAGUAI		CASCALHO	797.535,43	797.535,40	01/11/2021	27/06/2022	797.335,40	100,00%	Concluída
169/2022	ESTACIONAMENTO PREFEITURA	755,51	ASFÁLTICA	100.969,37	100.969,37	01/12/2022	10/04/2023	100.969,37	100,00%	Concluída
204/2023	RECAPE ACESSO SÃO JOSÉ	5.850,00	ASFÁLTICA	512.758,78	426.543,20	02/10/2023	02/02/2024	426.543,20	100,00%	Concluída
<b>TOTAIS</b>				<b>2.921.318,66</b>	<b>2.735.509,18</b>			<b>2.735.309,18</b>		